

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากหน้า บ้านนายกิตติวัตร ประกอบ ถึงถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒ (หมู่ที่ ๒)	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้านหนองบัวแก้วใหม่ ม.๑๖	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ จากบ้านนายพิชิตี ระ บริพล - บ้านดอนกลาง	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตาราง เมตร	๕๘,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
		<u>รวม</u>	<u>๓๓๘,๐๐๐</u>					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากทาง หลวงชนบลหมายเลข ๓๐๑๕ - บ้านนายสุบรรณ	ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๘๒,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านดอนกลาง ม.๑๕ - บ้านโนนลำเตา ม.๑๓	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองบัวแก้ว หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ ๑๒	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
		รวม	๓๖๒,๐๐๐					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน นายหมูน - นาทองสุข)	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐			/		ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากนา นายแสง - บ้านสระแคนใต้) หมู่ที่ ๑๔	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสาม แยกนางวันทอง - สีแยก หนองหญ้าหวาย) หมู่ที่ ๑๑	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๑.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	กองช่าง
		<u>รวม</u>	<u>๔๒๐,๐๐๐</u>					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยก บ้านนายสุข โตนวรุ ถึงบ้าน หนองหญ้าร้างกา (หมู่ที่ ๓	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน าเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตาราง เมตร	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางกัณหา พลวงษ์ ถึงเขตหนองหัว ตำบลการแ่อน	ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เม ตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๒๐ ตารางเมตร	๑๔๐,๐๐๐			/		ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	กองช่าง
		รวม	๓๓๘,๐๐๐					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากเส้นบ้านสระ สีเหลี่ยมไปบ้านหนองคู หมู่ที่ ๘	ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๔๐,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ม.๑๒ - บ้านโนนท่อน)	ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๐,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ม.๑๒ - บ้านสนะสีเหลี่ยม	ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๔,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐			/		ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
		<u>รวม</u>	<u>๒๘๐,๐๐๐</u>					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑-มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่ง สาธารณูปการ) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครอง	๒๕,๐๐๐				/	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
		รวม	๒๕,๐๐๐					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ ที่ ๘ จำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ใน การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัวแก้ว ตาม รายการประมาณการของ กฟผ.	๑๔๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี เบิกจ่าย	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๑ จากสามแยก นายทองจันทร์ หงส์วุธ ถึง บ้านนายประดิษฐ์ สระหนอง ห้าง	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๑๑ จากสามแยกนายทอง จันทร์ หงส์วุธ ถึง บ้านนายประดิษฐ์ สระหนองห้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๑ จาก สามแยกนายทองจันทร์ หงส์วุธ ถึง บ้านนายประดิษฐ์ สระหนองห้าง	๑๐๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี เบิกจ่าย	กองช่าง
		<u>รวม</u>	<u>๑๐๐,๐๐๐</u>					๐	

ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๖ เดือน)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๒.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ยอดการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	(หมายเหตุ)
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัคฆภูมิพิสัยในการ ขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบล หนองบัวแก้ว	๑)อุดหนุนโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาพัคฆภูมิพิสัยในการขยาย เขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการขยาย เขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ ๗ ตามรายการ ประมาณการของ กฟภ. ๒)อุดหนุนโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาพัคฆภูมิพิสัยในการขยาย เขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว บ้าน ดอนหลี่ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการขยาย เขตไฟฟ้าพื้นที่ตำบลหนองบัวแก้ว บ้าน ดอนหลี่ หมู่ที่ ๙ ตามรายการประมาณ การของ กฟภ.	๒๐๐,๐๐๐				/	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	กองช่าง
		รวม	๒๐๐,๐๐๐					๐	