

## รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างวัดบ้านหนองบัวแก้วทางทิศเหนือ)	๑๐๑,๐๐๐	/				๑๐๑,๐๐๐		กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ดงเมืองน้อย - อีเม็ง ถึงบ้านนางสำราญ ศรีหนาด)	๒๙๔,๐๐๐	/				๒๙๔,๐๐๐		กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน จากสามแยกโรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ถึงบ้านนางปลั่ง คุ่มไธสง)	๑๙๗,๐๐๐	/				๑๙๗,๐๐๐		กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางกัณฑ์ พูลวงษ์ ถึงรอยต่อ ต.การแอน)	๒๘๙,๐๐๐	/				๒๘๙,๐๐๐		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	/				๓๐๐,๐๐๐		กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนดิน ๑ ช่วง (ด้านทิศเหนือที่สาธารณะหนองแปนจากถนนทางหลวงชนบทไปจุดทิศตะวันออกเป็นเส้นทางด้านการเกษตร)	๗๖,๕๐๐	/				๗๖,๕๐๐		กองช่าง
๗	ก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นระหว่าง ศพต.อบต.หนองบัวแก้ว กับ อาคาร อบต.หนองบัวแก้ว	๓๓,๕๐๐	/				๓๓,๕๐๐		กองช่าง
๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ศพต. อบต.หนองบัวแก้ว	๗๔,๐๐๐	/				๗๔,๐๐๐		กองช่าง
๙	ชุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะพร้อมติดตั้งน้ำพร้อมอุปกรณ์การผลิต น้ำประปา หมู่ที่ ๗	๕๗,๖๐๐	/				๕๗,๖๐๐		กองช่าง
๑๐	ถนนหินคลุก (ระหว่างนานายอวน ถึงห้วยลำเตา)	๑๖๓,๐๐๐	/				๑๖๓,๐๐๐		กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโนนเหลี่ยม ต.ราษฎร์พัฒนา	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายกิตติวัตร ประกอบ (หมู่ที่ ๒) ถึงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒	๖๘,๓๐๐			/			๖๘,๓๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางสองข้างทางจากหน้าบ้านนายบุญเลี้ยงถึง นานายสุคใจ จันโท หมู่ที่ ๒	๘๑,๒๐๐			/			๘๑,๒๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนายสุขโตนวุฒ ถึงบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการถนนหินคลุกจากทิศตะวันออกสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองทุ่มยาวหมู่ที่ ๑๒	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายทองสุข ไกยสิทธิ์ (หมู่ที่ ๖) ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๑๕	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางยุพิน ลาดอินตา ถึง บ้านนาย ล้อย พันทุม หมู่ที่ ๗	๖๖,๘๐๐			/			๖๖,๘๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. จากบ้านนายวันชัย พูลวงษ์ ถึง โดมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๓๗,๓๐๐			/			๑๓๗,๓๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนายไชยา ภูเดช ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๕	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกบ้านนายพิทักษ์ กำลา หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านสระแคนใต้ หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการขุดลอกและขยายหนองสระบก หมู่ที่ ๑๐	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายทินกร แก้วดี ไปถึงสวนนายกันหา สิมมา)	๗๐,๐๐๐			/			๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวิเชียร เบญจมาศ ถึงหน้าบ้านนายสุบรรณ ศรีหนาด)	๗๐,๐๐๐			/			๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายวัฒนา โสภางษ์ ถึงบ้าน นายเพิ่ม จำทุ่งวัง)	๔๐,๐๐๐			/			๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายอวยชัย กะตะศิลา ไปบ้าน นายสุทัศน์ ผาสขูล้ำ)	๓๓,๒๐๐			/			๓๓,๒๐๐	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๒๙	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ (จากบ้านสมถวิล สิมสี ถึงบ้านนายบุญ ปาละโค)	๔๐,๐๐๐			/			๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๐	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๑๔๐,๐๐๐			/			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง









รายงานผลตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	๓๕,๐๐๐	/				๑๔,๘๒๖		กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	/				๔๘,๔๐๐		
๕	โครงการจัดเวทีประชาคม	๒๕,๐๐๐	/				๒๔,๙๗๕	๒๕	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๑๒๐,๐๐๐	/				๑๓๑,๕๐๐		กองสวัสดิการสังคม
๗	โครงการหนองบัวแก้วน่าอยู่น่าน่ามอง	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบล	๒๕๐,๐๐๐	/				๒๓๓,๙๘๘		กองการศึกษาฯ
๙	โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๓๐,๐๐๐	/				๓๐,๐๐๐		กองสวัสดิการสังคม



สรุปผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค	๑๔	๑,๘๒๙,๕๐๐	๑๐	-	๒๑	-	๑,๕๘๕,๖๐๐	๒,๒๘๖,๘๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	-	๒	-	๒๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๓	๓๑๕,๐๐๐	๑	-	๒	-	๘๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐	-	-	๒	-	-	๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านคนและสังคม	๙	๖๐๐,๐๐๐	๖	-	๓	-	๔๘๓,๖๘๙	๑๒๐,๐๒๕
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒	๒๖๕,๐๐๐	-	-	๒	-	-	๒๖๕,๐๐๐
รวม	๓๓	๔,๑๐๙,๕๐๐	๑๘	-	๓๒	-	๒,๑๓๔,๒๘๙	๓,๐๓๖,๘๒๕
ร้อยละ	<u>๕๔.๕๔%</u>							

หมายเหตุ: มีโครงการที่เกินเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วย