

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างวัดบ้านหนองบัว แก้วทางทิศเหนือ)	๑๐๑,๐๐๐		๑๐๑,๐๐๐		/			๒๗ ธ.ค. ๖๕ -๒ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ดงเมืองน้อย - อีเม้ง ถึงบ้านนางสำราญ ศรีหนาด)	๒๙๔,๐๐๐		๒๙๔,๐๐๐		/			๙ ก.พ. ๖๖-๒๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน จากสามแยก โรงเรียนบ้านหนองบัว แก้ว ถึงบ้านนางปลั่ง คุ่มไธสง)	๑๙๗,๐๐๐		๑๙๗,๐๐๐		/			๒๗ ธ.ค. ๖๕-๕ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนางกันหา พูลวงษ์ ถึงรอยต่อ ต.การแอนด์)	๒๘๙,๐๐๐		๒๘๙,๐๐๐		/			๓๑มี.ค. ๖๖-๘มี.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐		/			๑๗ธ.ค. ๖๕-๒ก.พ. ๖๖	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนดิน ๑ ช่วง (ด้านทิศ เหนือที่สาธารณะหนองแปนจาก ถนนทางหลวงชนบทไปจุดทิศ ตะวันออกเป็นเส้นทางด้าน การเกษตร)	๗๖,๕๐๐		๗๖,๕๐๐		/			๒๒ ก.พ. ๖๖-๑๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างรั้วตาข่ายกันระหว่าง ศพด.อบต.หนองบัวแก้ว กับ อาคาร อบต.หนองบัวแก้ว	๓๓,๕๐๐		๓๓,๕๐๐		/			๒๖ธ.ค. ๖๕-๒๒ ม.ค.๖๖	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ศพด. อบต. หนองบัวแก้ว	๗๔,๐๐๐		๗๔,๐๐๐		/			๒๖ ธ.ค. ๖๕-๒๒ ม.ค.๖๖	กองช่าง	
๙	ขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะ พร้อมติดตั้งน้ำพร้อมอุปกรณ์การ ผลิต น้ำประปา หมู่ที่ ๗	๕๗,๖๐๐		๕๗,๖๐๐		/			๔ ม.ค.๖๖- ๑๐ ม.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	ถนนหินคลุก (ระหว่างนานาย อวน ถึงห้วยลำเตา)	๑๖๓,๐๐๐		๑๖๓,๐๐๐			/		๒๒ ก.พ. ๖๖-๑๓ มี.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ไปบ้านโนนเหลี่ยม ต.ราชบุรย์ พัฒนา	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๒ ก.ย. ๖๖-๑๑ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า บ้านนายกิตติวัตร ประกอบ (หมู่ที่ ๒) ถึงถนนทางหลวง แผ่นดินหมายเลข ๒๐๒	๖๘,๓๐๐		๖๕,๐๐๐	๓,๓๐๐	/			๒๒ ส.ค. ๖๖-๑๑ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการขยายไหล่ทางสองข้าง ทางจากหน้าบ้านนายบุญเลี้ยง ถึง นานายสุดใจ จันทอ หมู่ที่ ๒	๘๑,๒๐๐		๘๑,๒๐๐	๑๐๐	/			๒๕ พ.ค. ๖๖-๖ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านนาย สุข โตนวุฒ ถึงบ้านหนองหญ้า รงกา หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๖ ส.ค. ๖๖-๓ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๐๐๐		๑๑๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	/			๒๘ ก.ย. ๖๖-๑๖ ต.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการถนนหินคลุกจากทิศ ตะวันออกสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหนองพุ่มยาวหมู่ที่ ๑๒	๑๔๐,๐๐๐		๑๑๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	/			๑๒ ก.ย. ๖๖-๒๕ ต.ค.๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก บ้านนายทองสุข ไกยสิทธิ์ (หมู่ที่ ๖) ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๐๑๕	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๒ ส.ค. ๖๖-๑๑ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง ยุพิน ลาดอินตา ถึง บ้านนาย ล้อม พันทุม หมู่ที่ ๗	๖๖,๘๐๐		๖๓,๕๐๐	๓,๓๐๐	/			๑๖ ส.ค. ๖๖- ๘ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซม ถนน คสล. จากบ้านนายวันชัย พูลวงษ์ ถึง โคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๑๓๗,๓๐๐		๑๓๓,๐๐๐	๔,๓๐๐	/			๑๖ ส.ค. ๖๖- ๘ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			๒ ก.ย.๖๖- ๑๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	/			๒ ก.ย.๖๖- ๑๔ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก สวนนายไชยา ภูเดช ถึงบ้านนาย ประสิทธิ์ ฉัตรทอง หมู่ที่ ๑๕	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒ ก.ย.๖๖- ๑๘ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก บ้านนายพิทักษ์ กำลา หมู่ที่ ๑๔ ถึง บ้านสระแคนใต้ หมู่ที่ ๓	๑๔๐,๐๐๐		๑๓๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	/			๒๖ ส.ค. ๖๖-๓ ต.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องน้ำ	๓๐๐,๐๐๐		๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/			๒๗ ก.ย. ๖๖-๒๕ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างโรงเรียน-โนนมันแกวจาก บ้านผู้ใหญ่เตา)	๓๐๐,๔๐๐		๒๘๙,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	/			๘ ก.พ.๖๖- ๒๓ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากนายทองจันทร์ หงส์วุฒิ ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒)	๑๕๗,๑๐๐		๑๔๗,๐๐๐	๑๐,๑๐๐	/			๓๑ มี.ค. ๖๖-๒๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายนิคม เต็นตารมย์ ถึงโรงเรียนสวาท มาบิดา)	๑๒๙,๒๐๐		๑๓๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	/			๒๗ เม.ย. ๖๖-๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสามแยกน้ำปะปาไปเชื่อม สายโรงเรียนบ้านหนองฮี)	๑๔๖,๔๐๐		๑๔๑,๐๐๐	๕,๔๐๐	/			๑๙ เม.ย. ๖๖-๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสี่แยกบ้านทองแดง แสนสุข ถึงบ้านนางบุญเกิด แก้ววิชัย)	๒๔๐,๔๐๐		๒๒๘,๐๐๐	๑๒,๔๐๐	/			๒๗ เม.ย. ๖๖-๒๙ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน)	๑๕๐,๗๐๐		๑๔๔,๖๐๐	๖,๑๐๐	/			๑๑ ม.ค. ๖๖-๒๘ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปสระแคนใต้)	๑๖๓,๓๐๐		๑๕๗,๐๐๐	๖,๓๐๐	/			๓๑ มี.ค. ๖๖-๒๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าวัดท่าชุมพร ผ่านหน้า บ้านนายถวิล จันทะจร ถึงหน้า บ้านนายวันทา ละมุด)	๑๕๐,๗๐๐		๑๔๔,๖๐๐	๖,๑๐๐	/			๑๑ มี.ค. ๖๖-๒๘ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายแหล่ บุญเฮ้า ถึง บ้านนายเฮง ชาญศรี)	๕๓,๓๐๐		๕๑,๕๐๐	๑,๘๐๐	/			๒๗ เม.ย. ๖๖-๒๙ พ.ค.๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบ หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒	๓๐๕,๘๐๐		๒๙๓,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	/			๑๗ มี.ค. ๖๖-๒๙ มี.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๕	ก่อสร้างถนนดินรอบหนองคูขาด พร้อมวางท่อระบายน้ำ	๓๖๑,๔๐๐		๓๕๕,๐๐๐	๖,๔๐๐	/			๑๐ พ.ค. ๖๖-๖ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านหนอง ประยงค์ ลามะณี ถึงนางนางจันทร์ เพ็ญพิมพ์ดี)	๘๐,๐๐๐		๗๙,๕๐๐	๕๐๐	/			๒๓ มี.ค. ๖๖-๑๘ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๗	ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากบ้านนาง จันทร์แสน ปะติตัง ถึง นานาย ธงชัย สีตามาศย์)	๓๕,๓๐๐		๓๕,๑๐๐	๒๐๐	/			๒๓ มี.ค. ๖๖-๑๘ เม.ย.๖๖	กองช่าง	
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนทินคลุก (จากจุด สามแยกบ้าน นางสาวภัคกร กิติกร ชาญเมธา ไปถึงสี่แยกเส้นทางไป บ้านสะแคนใต้)	๑๗๗,๙๐๐		๑๗๔,๐๐๐	๓,๙๐๐	/			๒๘ เม.ย. ๖๖-๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๓๙	ก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๒ (จุดที่ ๓)	๕๓,๓๐๐		๕๑,๕๐๐	๑,๘๐๐	/			๑๘ ก.ค. ๖๖-๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔๐	ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๕๒,๘๐๐		๕๒,๘๐๐	-	/			๑๘ ก.ค. ๖๖-๓ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	ซ่อมแซมถนนคอนกรีต (สายจากทุ่งหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถึงบ้านป่าขาด)	๒๐๕,๖๐๐		๑๙๗,๗๐๐	๗,๙๐๐	/			๑๙ เม.ย. ๖๖-๒๓ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๒	ถนน คสล. รอบหมู่บ้านดอนหลิพร้อมร่องระบายน้ำ	๒๒๒,๐๐๐		๒๑๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			๓๑ ม.ค. ๖๖-๘ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๔๒ โครงการ	๖,๔๘๔,๘๐๐		๖,๒๗๓,๑๐๐	๒๑๗,๘๐๐						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขุดลอกและขยาย หนองสระบก หมู่ที่ ๑๐	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๓๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	/			๒๓ ส.ค. ๖๖-๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	<u>รวม ๑ โครงการ</u>	<u>๑๔๐,๐๐๐</u>	-	<u>๑๓๘,๕๐๐</u>	<u>๑,๕๐๐</u>						

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายทินกร แก้วดี ไปถึงสวนนายกันหา สิมมา)	๗๐,๐๐๐		๖๘,๑๓๖.๕๕	๑,๘๖๓.๔๕	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๒	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายวิเชียร เบญจมาศ ถึงหน้าบ้านนาย สุบรรณ ศรีหนาด)	๗๐,๐๐๐		๖๗,๕๘๙.๐๒	๒,๔๑๐.๙๘	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายวัฒนา โสภางษ์ ถึงบ้าน นายเพิ่ม จำ ทุ่งวัง)	๔๐,๐๐๐		๓๙,๙๖๖.๐๖	๓๓.๙๔	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายอวยชัย กะตะศิลา ไปบ้าน นายสุทัศน์ ผาสุขล้ำ)	๓๓,๒๐๐		๓๓,๒๐๐		/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ (จากบ้านสมถวิล สิมสี ถึงบ้านนายบุญ ปาละโค)	๔๐,๐๐๐		๓๙,๙๔๔.๙๕	๕๕.๐๕	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ที่ ๙	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๒,๗๖๑.๓๐		๗,๒๓๘.๗	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๙๗๓.๔๖		๒๖.๕๔	/			๘ มิ.ย.๖๖- ๓๑ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๗ โครงการ	๕๓๓,๒๐๐	๕๒๑,๕๗๑.๓๔		๑๑,๖๒๘.๖๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการฝึกอบรม ขยายผลการทอผ้าไหม	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐	๐	/			๔-๕ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐		๒๕,๐๐๐							

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ทางการประมง	๕๐,๐๐๐		๔๑,๕๔๐	๘,๔๖๐	/			๒๔ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงกบ	๓๐,๐๐๐		๐	๓๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๘๐,๐๐๐		๔๑,๕๔๐	๓๘,๔๖๐						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	๐	/			๑๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๒	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของ ศพด.อบต. หนองบัวแก้ว	๑๙๒,๔๔๐	๓๐,๓๓๒	๒๒๒,๗๗๒	๐	/			๒๔ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองบัว แก้ว	๓๗๕,๕๘๕	๙๔,๗๒๘	๓๖๑,๘๒๗	๑๐๘,๔๘๖	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๔	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด ประจำ ตำบล	๒๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๔๒,๘๖๘	๒๗,๑๓๒	/			๒-๖ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแก่น้อยป่าขาด โนนเพ็ก	๑๘๐,๐๐๐	๔๑,๑๐๐	๒๒๑,๗๐๐	๐	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่	๕๓๓,๔๐๐	๗,๙๕๐	๕๔๑,๓๕๐	๐	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองคูสองห้อง	๔๗๐,๔๐๐	๓๑,๐๕๐	๕๐๑,๔๕๐	๐	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๘	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว	๓๒๓,๔๐๐	๓๘,๑๐๐	๓๖๑,๕๐๐	๐	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๙	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองแสงท่มยาว	๒๙๔,๐๐๐	๔๔,๗๐๐	๓๓๘,๗๐๐	๐	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๑๐	วัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ทั้ง ๕ แห่ง และ ศพด. อบต.อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน ๑ แห่ง	๑,๐๔๔,๑๖๐	-	๙๙๐,๙๕๐ .๒๘	๕๓,๒๐๙.๗๒	/			๑ พ.ย.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
	<u>รวม ๑๐ โครงการ</u>	<u>๑,๓๓๘,๑๖๐</u>	<u>๓๐๗,๙๖๐</u>	<u>๑,๓๒๙,๖๕๐.๒๘</u>	<u>๑๔๘,๘๒๗.๗๒</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๕๘๐	๙,๔๒๐	/			๑๗-๑๙ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	/			๑๗-๑๙ พ.ค.๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๓	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	๐	๕๐,๐๐๐	๓๔,๑๔๐	๑๕,๘๖๐	/			๒๗ ก.ค. ๖๖	สำนักปลัด งาน การศึกษา	
๔	โครงการอบรมปฏิบัติธรรม	๗๕,๐๐๐	-	-	๗๕,๐๐๐			/		สำนักปลัด งาน การศึกษา	
	<u>รวม ๔ โครงการ</u>	<u>๒๕๕,๐๐๐</u>	<u>๘๐,๐๐๐</u>	<u>๒๓๔,๗๒๐</u>	<u>๑๐๐,๒๘๐</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	
๑	โครงการณรงค์คัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐		๐	๒๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข ฯ	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐		๒๙,๙๙๐	๑๐	/			๒๙ มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข ฯ	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๖	๓๒๐,๐๐๐		๓๒๐,๐๐๐	-	/			๒๑ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข ฯ	
	<u>รวม ๓ โครงการ</u>	<u>๓๗๐,๐๐๐</u>	-	<u>๓๔๙,๙๙๐</u>	<u>๒๐,๐๑๐</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๑๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐	-	/			๒๑-๒๓ ธ.ค.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	
๒	อุดหนุนโครงการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	/			๒๐ ธ.ค. ๖๕	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	๒๕,๐๐๐	-	๒๔,๙๗๕	๒๕	/			๑๔-๒๓ มี.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการหนองบัวแก้วนำอยู่น้ำมอง	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			/	-	กองสวัสดิการสังคม	
	รวม ๔ โครงการ	๓๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔๖,๔๗๕	๕๐,๐๒๕						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐	๔๘,๔๐๐	-	/			๘ มี.ค.๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มสตรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	/			๘ ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐			/	-	กองสวัสดิการสังคม	
	<u>รวม ๓ โครงการ</u>	<u>๙๐,๐๐๐</u>	<u>๒๘,๔๐๐</u>	<u>๖๘,๔๐๐</u>	<u>๕๐,๐๐๐</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม		โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน	๓๕,๐๐๐	-	๒๕,๔๑๖	๙,๕๘๔	/			เทศกาลปีใหม่ ๒๕ ธ.ค.๖๕-๔ ม.ค.๖๖ เทศกาลสงกรานต์ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
	<u>รวม ๑ โครงการ</u>	<u>๓๕,๐๐๐</u>	-	<u>๒๕,๔๑๖</u>	<u>๙,๕๘๔</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม

๑.๔ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--------------------	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	๗,๙๙๖,๗๐๐	๔๐๓,๓๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	๑,๕๕๑,๔๐๐	๙๘,๖๐๐	/			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	-	/			๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กอง สวัสดิการ สังคม	
	<u>รวม ๓ โครงการ</u>	<u>๑๐,๐๖๒,๐๐๐</u>	-	<u>๙,๕๖๐,๑๐๐</u>	<u>๕๐๑,๙๐๐</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--------------------	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ด้านศักยภาพ/ทัศนศึกษา ดูงาน	๒๕๐,๐๐๐		๑๐๘,๖๕๘	๓๔๒	/			๒๑-๒๓ มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการให้ความรู้ด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐		๑๐,๖๐๐	๔,๔๐๐	/			๑๔ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลลานสะแก	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	๐	/			ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนอำเภอพยัคฆภูมิ พิสัยตามโครงการรัฐพิธี และงานราชพิธี	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐			/	-	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ (วันแม่)	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	๐	/			๑๒ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐		-	๑๐,๐๐๐			/	-	กองคลัง	
	<u>รวม ๖ รายการ</u>	<u>๓๓๐,๐๐๐</u>		<u>๑๖๔,๒๕๘</u>	<u>๒๔,๗๔๒</u>						

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร

๑.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
-------	-----------------	--------------------	----------	----------	---------	----------------	--	--	----------

		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ	
๑	เงินสำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐		๑๐๗,๕๒๔	๑๙๒,๔๗๖	/			๑๓.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	<u>รวม ๑ โครงการ</u>	<u>๓๐๐,๐๐๐</u>		<u>๑๐๗,๕๒๔</u>	๑๙๒,๔๗๖						

ส่วนที่ ๒

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์			ผลการดำเนินงาน
------------	--	--	----------------

	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค						
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	๘๔	๔๒	๕๐	๔,๐๘๘,๖๐๐	๖,๒๗๓,๑๐๐	๑๕๓.๔๒
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๓	๑	๓๓.๓๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๙๘.๙๒
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๒๒	๗	๓๑.๘๑	๕๓๓,๒๐๐	๕๒๑,๕๗๑.๔๖	๙๗.๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา เศรษฐกิจ						
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๓	๑	๓๓.๓๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๐
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๖	๒	๑๖.๖๖	๔๓๙,๐๐๐	๑๓๘,๕๐๐	๓๑.๕๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา การศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๔๑	๑๐	๒๕	๗,๑๖๔,๓๐๐	๑,๓๒๙,๖๕๐.๒๘	๑๘.๕๕
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐	๔	๔๐	๕๐๕,๐๐๐	๒๓๔,๗๒๐	๔๖.๔๗

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔๔	๓	๖.๘๑	๑,๐๐๑,๕๐๐	๓๔๙,๙๙๐	๓๔.๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคน และสังคม						
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๓	๔	๑๒.๑๒	๒๕๐,๐๐๐	๑๘๖,๔๗๕	๗๔.๕๙
๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๓	๑๐๐	๑,๑๑๘,๒๘๕	๖๘,๔๐๐	๖.๑๑
๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๑	๑	๙.๐๙	๙๐๕,๒๖๐	๗๒๗,๑๕๗	๘๐.๓๒
๕.๔ แผนงานงบกลาง	๓	๓	๑๐๐	๑๑,๐๘๘,๒๗๔	๙,๕๖๐,๑๐๐	๘๖.๒๑
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหาร						
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๒	๖	๑๘.๗๕	๑๑,๖๑๒,๐๘๑	๑๖๔,๒๕๘	๑.๔๑
๖.๒ แผนงานงบกลาง	๔	๑	๒๕	๑๑,๐๘๘,๒๗๔	๑๐๗,๕๒๔	๐.๙๖
รวม	<u>๒๙๙</u>	<u>๘๘</u>	<u>๒๙.๔๓</u>	<u>๓๙,๐๙๕,๕๐๐</u>	<u>๑๙,๑๘๒,๗๔๐.๗๔</u>	<u>๔๙.๐๖</u>

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของผู้บริหารได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยและงบประมาณไม่อาจเพียงพอกับความต้องการของประชาชนได้

ข้อเสนอแนะ

- ๑.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณอย่างต่อเนื่องที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- ๒.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน